

к Протоколу заседания Общественной комиссии
по обеспечению реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды
на территории Пяозерского городского поселения»
от 25 июля 2022 года

ОТЧЕТ

по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Пяозерского городского поселения»

Проект «Благоустройство общественной территории: лыжная трасса (расположена в лесопарке, ограниченном улицами Дружбы, Озерная, юго-западная часть в пгт. Пяозерский» завершен в установленные договором сроки – 30.05.2022г. (срок завершения работ по договору – 01.08.2022г.).

Характеристика общественной территории:

Эта общественная территория располагается в юго-западной части пгт. Пяозерский, расположена в лесопарке, ограниченном улицами Дружбы, Озерная и является территорией общего пользования. Рассматриваемый участок представляет собой территорию, покрытую лесными насаждениями. Территория (лыжная трасса) не освещена, что затрудняет занятие зимними видами спорта в темное время суток.

В рамках Проекта предусмотрено: устройство освещения (установка опор и светодиодных светильников для освещения лыжной трассы в темное время суток).

28.11.2018г. - утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Пяозерского городского поселения».

30.09.2020г. - после завершения приема предложений по благоустройству общественных территорий, прошло заседание общественной комиссии, рассмотрение вариантов общественных территорий, утверждение адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству, выбор общественных территорий, подлежащих благоустройству, утверждение дизайн-проекта «Благоустройство общественной территории: лыжная трасса (расположена в лесопарке, ограниченном улицами Дружбы, Озерная) в пгт. Пяозерский Лоухского района» (с включением в дизайн-проект следующего вида работ: освещение) и включение его в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Пяозерского городского поселения».

22.03.2022г. - подписан договор возмездного оказания услуг на выполнение работ по благоустройству с Обществом с ограниченной ответственностью «РиК» (186670, Республика

Карелия, Лоухский район, пгт. Чупа, улица Клубная, д. 7А), цена контракта – 304,52946 тыс. рублей, срок выполнения работ – 01.08.2022г.

22.03.2022г. - начаты работы по контракту.

30.05.2022г. - работы по контракту окончены (поступило уведомление от ООО «РиК» о принятии работ).

30.05.2022г. - работы по контракту приняты.

Председатель комиссии:

Кашина

Т.В. Кашина

Секретарь комиссии:

Орешкина

Н.В. Орешкина